

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Nr. d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2021		
		Месяц		
		27 zile		
		1-9 день	10-18 день	19-27 день
1.	Организация строительного участка	XXXX		
2.	<p>Объект Внутренние работы под молодежный центр в с.Дезгинжа Категория работ :</p> <p>1.этап работ -Привоз матерьялов -Проектировка и заказ дверей и окон . -Демонтаж старой штукатурки -Штукатурка стен -Демонтаж потолочных балок и монтаж новых -Стяжка пола.</p> <p>2.этап.работ -Монтаж окон и дверей -Шпаклёвочные работы -Монтаж плитки</p> <p>3.этап работ -Покраска стен -Монтаж потолок Армстронг -Остаток финишных работ -Уборка территории и вывоз мусора</p>	<p>XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX</p>	<p>XXXX XXXX XXXX</p>	<p>XXXX XXXX XXXX XXXX</p>

С Уважением!

Дата заполнения: 31 Октября 2021
Подписано: Электронная подпись
Фамилия/имя: Sojocagu Corina
Должность в рамках фирмы: Администратор
Наименование фирмы: CASABELLA GROUP SRL
Фискальный код (IDNO) 1014600026503