

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amplasarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Lucești, raionul Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				...				
		Zile								150
		3	40	25	30	5	30	17		
1.	Organizare de șantier	X								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de excavare</u>		X							
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a căminelor</u>			X						
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a rețelelor</u>				X					
5.	Obiect n 04 Categorie de lucrări: <u>Spălarea și încercări la etanșietate a rețelelor</u>					X				
6.	Obiect n 05 Categorie de lucrări: <u>Astuparea tranșeei și restabilirea</u>						X			
7.	Obiect n 06 Categorie de lucrări: <u>Restabilirea drumului</u>								X	

Data completării: 26 12 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"