

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la casa scarii la Grădinița nr.59, instituție din subordinea DETS sec.Centru
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		Septembrie	Octombrie		
1.					
2.	Lucrari de reparatie la casa scarii la Grădinița nr.59, instituție din subordinea DETS sec.Centru FCategoria de lucrări:				
	1.Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnarea contractului			
	2.Demontare	4-6 zile			
	<u>3.Tavan si rigel</u>		7-10 zile		
	4.Pardoseli		7-10 zile		
	5.Balustrada		3-4 zile		
	<u>6.Lucrari electrice</u>			5-7 zile	
	<u>7.Finalizarea lucrarilor</u>			Finalizare a lucrarilor in termen de 30 zile de la inregistrare ea contractul ui la trezorerie	

Semnat: _____

Nume: Gizeneo Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SRL "ROM-VIC"

