

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a străzii “Drumul Pieții” din satul Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023								
		360 zile calendaristice								
		40 zile	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile
1.	1.0. Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: 1.1. Caiet de sarcini nr. 2-1-1. PC0+00-PC3+25. Lucrări de construcții. (Etapa I)	10 %	15 %	20 %	20 %	30 %	5 %	---	---	---
3.	1.2. Caiet de sarcini nr. 2-2-1. PC3+25-PC6+79. Lucrări de construcții. (Etapa II)	---	15 %	15 %	20 %	30 %	20 %	10 %	---	---
4.	1.3. Caiet de sarcini nr. 2-3-1. Amenajarea drumului. (Etapa III, partial)	---	---	---	---	---	---	---	60 %	40 %

Data 12 / septembrie / 2022

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG - HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)