



„Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

Anexa nr. 10 la Documentația
standard nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

PRIMARIA COMUNEI BUBUIECI

Lucrari de constructie a terenului de mini fotbal in s. Bubuieci, mun. Chisinau

Nr.	Lucrare	Durată (zile)	Perioadă estimativă	Observații
1	Organizarea de șantier	2	Ziua 1–2	Gard, container, acces utilaje
2	Decapare mecanizată a îmbrăcămintei existente	4	Ziua 3–7	Cu buldoexcavator
3	Excavare pământ	10	Ziua 6–16	Adâncime conform proiect
4	Transportul pământului excavat	10	Ziua 6–16	Concomitent cu excavarea
5	Demolare clădiri existente	7	Ziua 11–17	Manual sau mecanizat, cu evacuare
6	Aducere argilă de la depozit	5	Ziua 15–20	Autocamion, 3,5–4t
7	Umplutură cu argilă în straturi + udare + compactare (10–12t)	8	Ziua 18–25	Compactare la fiecare strat
8	Compactare manuală cu maiul compactor	2	Ziua 26–27	Colțuri, margini, locuri greu accesibile
9	Montaj elemente prefabricate beton (bloc tip LEGO)	5	Ziua 28–32	Cu macara/mini-macara, 0.95t/buc
10	Aplicare strat de difuzie/barieră contra vaporilor	2	Ziua 33–34	Folie sau strat bituminos
11	Verificări, ajustări locale, pregătirea finală substrat	3	Ziua 35–37	Reparații minore, tasare suplimentară
12	Curățenie, recepția parțială și finală	2	Ziua 58–60	Predare lucrare

Data completării: 06.06.2025

Nume: Moșneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „ VISOM – CONS „, SRL