

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Montarea sistemului de încălzire Centrul de Cultură Tineret și Sport din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi

(denumirea lucrărilor)

1. Organizare pe șantier – 2 zile lucrătoare;
2. Demontarea țevelor din oțel negru. Demontarea caloriferelor din fontă – 4 zile lucrătoare;
3. Executarea strapungerilor pentru conducte – 2 zile lucrătoare;
4. Instalarea radiatoarelor cu panouri din oțel - 8 zile lucrătoare;
5. Montarea țevelor din oțel în interiorul unei clădiri - 4 zile lucrătoare;
6. Montarea conductelor din țevi metal-plastice - 6 zile lucrătoare;
7. Montarea țevelor din oțel în exteriorul clădirii - 4 zile lucrătoare;
8. Conectarea robinetelor de închidere în cazangerie - 2 zile lucrătoare;
9. Spălarea și testarea hidraulică a sistemului de încălzire - 1 zile lucrătoare;
10. Izolația termică a conductelor de oțel - 1 zile lucrătoare.

Semnat: _____

Nume: BEZEDE VIOREL

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR GENERAL

Denumirea întreprinderii: DINA COCIUG SRL