

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт зала -фае дома культуры г.Тараклия. (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2026			...	
		Месяц (отсчет от даты подписания Договора)				
		1	2	3	4	n
1.	Организация ремонтного участка	1 день				
2.	Демонтажные работы, очистка стен и потолков	15 дня				
3.	Отделочные работы (грунтовка, шпаклевка)	10 дня	25дне			
4.	Монтаж отопления			6 дня		
5.	Монтаж *нулевого* цикла электропроводки и оборудования	12 дня	5 дне			
6.	Монтаж сантехники		5 дня			
7.	Монтаж дверей		4 дня			
8	Финишная отделка		5 дня	5 дня		
9	Монтаж Армстронга			10 дня		
10	Покраска стен			12 дня		
11	Монтаж керамической плитки стенф		8день			
12	Монтаж линолиума			8 дней		
13	Монтаж керамической плитки на пол			6 дней		
14	Монтаж силового и осветительного оборудования			4 дня		
15	Монтаж отопления			7 дней		

16	Монтаж вентиляторов			2 дня		
17	Монтаж труб и оборудования сантехники		4 дня	3 день		
18	Ознакомление персонала заказчика с инженерными сетями объекта. Передача исполнительной документации по объекту			1 день		

Работы согласно графика планируем завершить в течение 85 (дней) .

Подписано: _____
 Фамилия: _____ М.Константинова _____
 Должность в рамках фирмы: Директор
 Наименование фирмы: _____ SRL «Constan-Max» _____

