

Contractant

SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Beneficiar

PP Baza Auto a Cancelariei de Stat
 (denumirea)

Obiect

**Reparatia capitala a acoperisului
 blocurilor "O"."M"."N". blocului
 administrativ si a grupului sanitar din
 blocului " O " a bazei auto a
 Cancelariei de Stat dim str
 Bucuriei.18.mun Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 367 427,84 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Lucrari de reparatia (Parcare) cota-0.6 (Санблок в блок)				
		1.1. Demontarea (PE2)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных дверей	m2	9,77	24,20 24,20	236,40 236,40
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor перегородки	m3	1,70	228,75 227,93	388,88 387,48
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (бетонные площадок)	m3	0,78	234,29 197,37	182,75 153,95
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din ceramice, etc	m2	27,84	45,48 44,98	1 266,28 1 252,38
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,00	15,67 15,57	548,38 544,88

Total	лей	212 690,40
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	34 308,81
Transportarea materialelor	7 %	4 105,76
Cheltuieli de depozitare	2 %	1 173,07
Total		252 278,04
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 580,33
Total		288 858,37
Beneficiul de deviz	6 %	17 331,50
TVA	20,0 %	61 237,97
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		367 427,84
		152 483,58



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

Tintuc A adin SKI Allega Nord Construct



Antreprenor SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Investitor IP Baza auto a Cancelariei de Stat
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a acoperisului blocurilor "O"."M" "N". blocului administrativ si a grupului sanitar din blocului " O" a bazei auto a Cancelariei de Stat din str Bucuriei.18.mun Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 1 810 397,99 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел Демонтаж по кровле SA (PE 14)					
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6 952,00	39,23 38,63	272 742,25 268 571,05	
5	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Mycopa	t	7,00	28,83 28,83	201,81 201,81	
6	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	7,00	64,00	448,02	
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	57,00	25,81 0,00	1 471,00 0,00	
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III	100 m3	0,30	64,47 21,13	19,34 6,34	

2	3	4	5	6	
	rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)				
	<i>Total</i>	лей			786 925,89
	Total capitol: Inclusiv salariu				786 925,89 372 277,15

	Total	лей	1 061 808,31
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	144 338,48
	Transportarea materialelor	7 %	28 686,61
	Cheltuieli de depozitare	2 %	8 196,17
	Total		1 243 029,57
	Cheltuieli de regie	14,5 %	180 239,28
	Total		1 423 268,85
	Beneficiul de deviz	6 %	85 396,14
	TVA	20 %	301 733,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 810 397,99 641 504,37


INTOCMIT:

Antreprenor



APROBAT:

Investitor



Antreprenor SHL Allega Nord Construct
 (denumirea)

Investitor Baza Auto a Cancelloriei de Stat IP
 (denumirea)

Obiect **13827**

Valoarea lucrarilor executate 595 792,19 lei


Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Раздел Кровля				
10	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 967,00	6,95 4,04	13 671,05 7 939,21
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (din 2 staturi de Linocrom)	m2	1 967,00	102,70 39,21	202 018,25 77 123,71
12	IzF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm	buc	50,00	197,30 64,00	9 865,13 3 200,13
13	CE05B	Invelitori din tabla plana	m2	950,00	110,72	105 183,18

2	3	4	5	6	7
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				595 792,19
					148 186,21

INTOCMIT:

APROBAT:



Antreprenor

Tintuc I. Ionel
(denumirea)

L.S.

Investitor



(denumirea)

L.S.

Antreprenor PRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Investitor YP Baza Auto a Cancelariei de Stat
 (denumirea)

Obiect 13827

Valoarea lucrarilor executate 444 221,16 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Lucrari de reparatia (Parcare) cota-0.6 (Санблок в блок) 1.5. Finisarea interiori				
37		Потолки		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Plasntivan	m2	30,56	191,28 132,62	5 845,47 4 052,92
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	111,10	263,04 141,26	29 223,52 15 694,48
		<i>Total</i>	лей			35 068,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 068,99 19 747,40
		<i>Total</i>	лей			35 068,99

2	3	4	5	6	7
	Total	лей			100 035,80
	Total capitol: Inclusiv salariu				100 035,80 51 350,85
	2.6. Прочие работы				
123	Barieri B1		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
124	CL17B Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	156,00	11,76	1 835,18
				11,53	1 798,99
125	Цена фирмы 11 Стоимость ограждения - teava inox	m	11,25	705,00	7 931,25
				0,00	0,00
	Total	лей			9 766,43
	Total capitol: Inclusiv salariu				9 766,43 1 798,99
	Total	лей			230 786,64
	Total capitol: Inclusiv salariu				230 786,64 93 222,38

	Total	лей		265 855,63
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %		25 418,20
	Transportarea materialelor	7 %		10 679,74
	Cheltuieli de depozitare	2 %		3 051,35
	Total			305 004,92
	Cheltuieli de regie	14,5 %		44 225,72
	Total			349 230,64
	Beneficiul de deviz	6 %		20 953,83
	TVA	20 %		74 036,90
				444 221,16
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			112 969,78

INTOCMIT:



Antreprenor

Sintuc Y
(denumirea)

L.Ş.

APROBAT:



Investitor

(denumirea)

L.Ş.

Antreprenor SRi Mega Nord Construct
(denumirea)

Investitor SP Bara Auto a Cancellariei
(denumirea) de Stat

Obiect **Reparatia capitala a acoperisului blocurilor "O"."M"."N". blocului administrativ si a grupului sanitar din blocului " O" a bazei auto a Cancellariei de Stat dim str Bucuriei.18.mun Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 275 510,64 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Демонтаж по кровле SA (PE 14)					
1	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Mycopa	t	645,00	28,83 28,83	18 595,35 18 595,35	
2	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	645,00	64,00 64,00	41 281,68 41 281,68	
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	645,00	25,80 0,00	16 641,00 0,00	
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III	100 m3	2,60	64,15 21,95	166,78 57,08	
		<i>Total</i>	лей			76 684,81	
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 684,81 59 934,11	
		2. Раздел Кровля					
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	2 363,64	29,54 20,18	69 824,34 47 700,39	

	3	4	5	6	7
	mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm p-p M150				
	<i>Total</i>	лей			69 824,34
	Total capitol: Inclusiv salariu				69 824,34 47 700,39
	3. Instalarea tevilor de scurgere.				
6	SB08E Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба ПП д=100	м	209,00	70,12 18,45	14 654,23 3 856,30
	<i>Total</i>	лей			14 654,23
	Total capitol: Inclusiv salariu				14 654,23 3 856,30

	Total	лей		161 163,38
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %		25 085,43
	Transportarea materialelor	7 %		2 269,83
	Cheltuieli de depozitare	2 %		648,52
	Total			189 167,16
	Cheltuieli de regie	14,5 %		27 429,25
	Total			216 596,41
	Beneficiul de deviz	6 %		12 995,78
	TVA	20 %		45 918,45
				275 510,64
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			111 490,80

INTOCMIT:

APROBAT:



(denumirea)

L.Ş.

Investitor



(denumirea)

L.Ş.