

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a teritoriului grădiniței nr.1 și nr.2”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01; Acoperis nr. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm Incarcarea in auto asfalt frezat (manual partial) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	5-8 Zile				
3.	Obiect 02: Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (sub bordura) Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.043m3/ml)	12-14 Zile				
...	Obiect 03: Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant. 50/70 conform CP D 02.25:2021)(se exlude din norma nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	8-10 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_