











## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrărilor de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16 din blocul principal din str. N. Testemițeanu 29.

Nr. d/o	Denumirea Lucrărilor	Anul 2022		
		perioada în zile după tipul de lucrări		
		Permisivitate de a începe lucrul	Efectuarea lucrărilor	Finalizarea lucrărilor
1.	Degajarea de corpuri străine		30 zile	
2.	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25kg, pe distanța de 90m			20 zile
3.	Desfacerea termoizolațiilor la canalele de ventilare de orice circumferință, executate cu cochilii de vată minerală		15 zile	
4.	Tăierea pe contur a plăcilor din oțel suprapuse, având grosimea de 5-7 mm inclusiv canalelor de ventilare			50 zile
5.	Măturarea suprafeței et.16 subsolului, cu murdărie mare.			5 zile
6.	Încărcarea deșeurilor după demolare			5 zile
7.	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 10t la distanța de: 30km			5 zile
		În total, conform Anunțului de participare, lucrarea se realizează în termen de 90 de zile de la data primirii permisului de la Beneficiar, pentru efectuarea lucrării (Lucrările vor fi executate la comandă, în decurs de 90 zile calendaristice)		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL

Data completării 17.01.2023