

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii IP Comrat al IGP",

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Zile			
		TOTAL: 30 zile			
1.	DEMONTARI ȘI EVACUĂRI	7			
2.	ACOPERIS 1.Constructia centurii antiseismice 1. Montarea structurii de rezistență acoperis 2. Montarea învelitorii 3. Executarea stresiniisi a scarii antiincendiare 4. Montarea sistemului de scurgere 5.Constructia vizierilor asupra usilor	7	8	8	5 3 3

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP