

FORMULARUL F3.2 / Anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru reconstrucția și supraetajarea unui nivel a clădirii „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL” din Rusestii Noi, raionul Ialoveni

Nr. d/o	Denumirea lucrării, obiectului	Anul 2024			Notă
		Luna august	Luna septembrie	Luna octombrie	
1.	Studii topogeodezice, investigații inginero-geologice	15 zile			
2.	Efectuarea expertizei tehnice a clădirii	15 zile			Paralel cu pct.1
3.	Elaborarea schiței de proiect pentru coordonarea cu Beneficiarul	10 zile			Paralel cu pct.1
4.	Elaborarea PE (Proiect de execuție), desenelor tehnice ale clădirii, PG (plan general, amenajarea), etc.	15 zile	30 zile	15 zile	
5.	Elaborarea devizelor de cheltuieli			15 zile	
6.	Coordonările cu organele și serviciile de resort			15 zile	Paralel cu pct.4 și pct.5
7.	Total	30 zile	30 zile	30 zile	90 zile

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : „Geoconstruct” SRL