

Formular F3.3
Grafic de execuție a lucrărilor
Grădinița pentru copii nr.12. Reparați blocurilor.Lot 2

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Lucrări de demolare	30 zile	15 zile	5 zile	5 zile	5 zile	
Acoperișurile toate în paralel	40 zile	22 zile	8 zile	5 zile	5 zile	
Tîmplărie	15 zile	10 zile	5 zile			
Rețelele ingineresti interioare,electricitatea,încălzirea,ventilarea, sanitare,apeduct și canalizare,lucrări sanitare	60 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	
Lucrari interioare: reparație pereți,pardosele,tavane,șahta de ventilare, drenajul interior	81 zile	15 zile	22 zile	22 zile	22 zile	
Lucrări exterioare: Fațada,consolidările blocului C,tencuelile, copertinele,finisările,intrările,scările,	66 zile	22 zile	22 zile	22 zile		
Reparația cazangeriei	50 zile		10 zile	20 zile	20 zile	
Utilaj tehnologic	20 zile				20 zile	

Total termenul de execuție a lucrărilor: 100 zile

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”