

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de schimbare a acoperișului blocului principal și a depozitului adiacent la IET nr. 41, subordonate
 DETS s.Rîșcani.**
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...		Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01. Categoria de lucrări: <u>Lucrari de demontare</u> Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile, sorturi, etc. burlane,	7-10 Zile					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: <u>Lucrari de construcție</u> Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle, clesti din dulapi de rasinoase, Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe, Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, Tratament ignifug și antiseptic al lemniei, Strat suplimentar polimeric, Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor, Confectii metalice diverse, montate aparent: , opritori de zapada, gratare Sisteme de burlane și jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	20-23 Zile	10-15 Zile				
4.	Obiect 03 Categoria de lucrări: <u>Lucrari diverse</u> Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m, Incarcarea in auto sol material demontat, Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km		3-5 Zile				
			1-2 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_