

**ФОРМУЛЯР F3.3**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**Lucrări de reparație a drumurilor locale din r-l Basarabeasca  
pentru anul 2019**

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019		Год 2019		Год
		Месяц 1		3-нед	4 нед	
		1-нед	2-нед			
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 Категория работ: <u>Разработка грунта вручную.Садаклия</u>	1 день				
2.	Объект 02 Категория работ: <u>Каменная кладка мостиков. Садаклия</u>	5дня	5 дней	5 дней		
3.	Объект 03 Категория работ: <u>Окраска дорожный парапетов . Садаклия</u>		2 дня			
4.	Объект 04 <u>Пребазировка техники .Башкалия</u>		1 день			
5.	Объект 05 Категория работ: <u>Фрезерование и ямочный ремонта с фальтобетонного покрытия. Башкалия</u>			2 дня		
6.	Объект 06 <u>Розлив битума по основанию . Башкалия</u>			1 дня		

7.	Объект 07 <u>Покрытие</u> <u>асфальтобетонное с</u> <u>мелким заполнителем.</u> <u>Башкалия</u>			1 день		
8.	Объект 08 <u>Очистка проезжей части</u> <u>от пыли и грязи</u> <u>механической щёткой.</u> <u>Башкалия.</u>			1 день		
9.	Объект 09 Установка дорожный знаком.			5 дня		

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL"Spedqual COM"