

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. d/o | Lucrări de reparație la acoperișul Remiza nr.35. | Anul | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|
| | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | Luna | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | |
| | | Săptămâna | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | Organizarea șantierului | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Lucrări de demolare | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Învelitoarea acoperișului | x | x | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Transportarea deșeurilor de construcție | x | x | | | | | | | | | | |
| 3. | Lucrări de reparație | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Montarea Căpriorilor și lucrările conexe (tratarea cu soluție ignifugă) | | | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 3.2 | Montarea Asterelei lucrările conexe (tratarea cu soluție ignifugă) | | | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 3.3 | Turnarea stratului suport de egalizare | | | | | | | | x | x | | | |
| 3.4 | Montarea elementelor la învelitoarea acoperișului și a elementelor conexe (Invelitori din tabla plana zincata (SAGEAC METALIC), Bordură de fronton, Barieră parazăpadă) | | | | | | | | x | x | x | x | |
| 3.5 | Aplicarea materialelor bituminoase și elementelor conexe (montarea Aeratoarea, Glafurilor din tablă zincată) | | | | | | | | x | x | x | x | |
| 3.6 | Montarea Sistemii de evacuare de ape (Jgheaburi și Burlane) | | | | | | | | | x | x | x | |

NOTĂ: O celulă constituie 5 zile lucrătoare.

Semnat:electronic

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: S.C. „Danstar Evolution” S.R.L.