

INVESTITOR: Primaria comunei Chetrosu

**PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 02 din 15 decembrie 2020

Obiectul: **"Construcția rețelelor de apeduct, 2 castele de apa și reparatia sondelor existente în s.Chetrosu r-nul Anenii Noi №10/17"** este executat în cadrul contractului nr.25-346/18 din **"03"septembrie 2018.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 18 din 03.10.2018 valabilă 24 luni, eliberata de către **Consiliul Comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi.**

1. Comisia la terminarea lucrarilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2020 - 16.12.2020, fiind formată din:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Presedintele comisiei: | Leonid Zaleschi, primar;              |
| Membrii comisiei:      | Larisa Brailean, contabil sef;        |
|                        | Ion Grosu, consilier consiliului;     |
|                        | Liudmila Costețchi consilier;         |
|                        | Nicolai Ipatov, consilier;            |
|                        | Andrei Popescu, responsabil tehnic    |
|                        | Andronic Petru, director SRL "Planta" |

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Ion Jechiu -diriginte de santier SRL "Planta"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia la terminarea lucrarilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14 decembrie 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului **au fost** (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului **sînt** în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a **comportat** corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 decembrie 2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 02 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de: 3849510,0 (trei milioane opt sute patruzeci și nouă mii cinci sute zece) lei, conform listei-anexă nr. 1.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, destinația Alimentarea cu apa a s. Chetrosu, compus din următoarele construcții:

**3 sonde arteziane, aductiune, rețele de distribuție, 2 castele de apa, rețele electice, rețele exterioare de alimentare cu apa**, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

88. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**De a accepta obiectul la terminare lucrarilor**

9. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul ca:

**Lucrările de constructive-montaj au fost finalizate**

10. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

**De receptionat obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând **02** pagini și **03** anexe numerotate, cu un total de **03** file, a fost încheiat astăzi **16 decembrie 2020** la Primaria comunei Chetrosu în **05** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_

Specialiști:

Leonid Zaleschi, primar;

Larisa Brailean, contabil sef;

Ion Grosu, consilier;

Ludmila Costețchi, consilier;

Nicolai Ipatov, consilier;

Andrei Popescu, responsabil tehnic

Andronic Petru, director SRL "Planta"

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" " 199

L.Ș. \_\_\_\_\_

## Raport lucrari constructie

la obiectul: "Construcția rețelilor de apeduct, 2 castele de apa și reparatia sondelor existente în s.Chetrosu r-nul Anenii Noi №10/17"

| Nr | Denumire deviz                                                        | Valoarea totală a ofertei, fara TVA | Valoarea totală a ofertei, cu TVA | Procesate 2020 inclusiv TVA |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Rețele exterioare de alimentare cu apa                                | 2 166 504                           | 2 599 805                         |                             |
| 2  | Castel de apa V=50 m/3 H=18m. (2buc) Platf. A                         | 644 716                             | 773 659                           | 594 505                     |
| 3  | Reconstrucția capitală a sondei existente N2347. TH+constr. (Platf.B) | 74 749                              | 89 699                            | 128 639                     |
| 4  | Reconstrucția capitală a sondei existente N2332. TH+constr. (Platf.C) | 68 961                              | 82 753                            | 172 684                     |
| 5  | Reconstrucția capitală a sondei existente N4924. TH+constr. (Platf.D) | 85 449                              | 102 539                           | 141 958                     |
| 6  | Amenajarea teritoriului.Platforma "A". Castel de apa 2x V=50m3, H=18m | 167 546                             | 201 055                           | 163 106                     |
| 7  | Electrica suplimentar                                                 |                                     |                                   | 213 995                     |
|    |                                                                       | <b>3 207 925</b>                    | <b>3 849 510</b>                  | <b>1 414 887</b>            |

## Registrul facturilor fiscale

|                                       |                  |                              |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. F/f Nr EAA002484347 din 05.06.2020 | in suma de       | <u>61 962,00 lei</u>         |
| 2. F/f Nr EAA003172987 din 11.09.2020 | in suma de       | <u>503 250,00 lei</u>        |
| 3. F/f Nr OAA002650790 din 01.07.2020 | in suma de       | <u>67 462,00 lei</u>         |
| 4. F/f Nr EAA003005175 din 20.08.2020 | ..... in suma de | <u>317 819,00 lei</u>        |
| 5. F/f Nr EAA004010914 din 17.12.2020 | ..... in suma de | <u>435010,00 lei</u>         |
| 6. F/f NrEAA004011048 din 17.12.2020  | ... in suma de   | <u>77287,00 lei</u>          |
| <b>Total pentru anul 2020:</b>        |                  | <b><u>1462790,00 lei</u></b> |

Anexa nr.2

Observațiile comisiei de recepție finală vor fi înlăturate în termen de :

- 1.Instalarea scărilor și bordiurilor de beton la turnuri pîn 31.12.2020 .
- 2.Montarea gardului de protecție la turnuri pîn 31.12.2020
- 3.Instalarea automatizării pîn 31.12.2020
- 4.Transmiterea motopompei MP 1600
- 5.Reglarea sistemului de automatizare a sondei pîn 30.01.2021
- 6.Construcția pardoselei din beton la turnuri pîn 30.04.2021
- 7.Plantarea arbuștilor și gazonului pîn 30.04.2021

