

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația sălii de festivități la Instituția Publică Gimnaziul Alcedar

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		6	7	8	...	N
1.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrari de demontare a sistemii de ventilare, peretilor despartitori, pardoseli de lemn si scena	5 zile				
2.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Turnarea betonului	4 zile				
3.	Obiect 03 Categorია de lucrări: Montarea timplariei din PVC	2 zile				
4.	Obiect 04 Categorია de lucrări: Zidarie, montarea cablurilor electrice	4 zile				
5	Obiect 05 Categorია de lucrări: Montarea podului din gips carton	15 zile				
6	Obiect 03 Categorია de lucrări: Lucrari de finisare (tecuieli, vopsire, teracota)		20 zile			
7	Obiect 03 Categorია de lucrări: Montarea sistemii de incalzire		5 zile			

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR