

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de amenajare a teritoriului și instalare sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni

Descrierea metodei de lucru / planului de execuție (inclusiv, descrierea măsurilor de asigurare a calității și controlului în zona de intervenție)

Executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului și instalare a sistemului de irigare se va realiza în strictă conformitate cu documentația de proiect, caietul de sarcini, normativele tehnice în vigoare din Republica Moldova, precum și cu prevederile contractuale. Organizarea execuției va fi realizată etapizat, conform graficului de lucrări, cu delimitarea clară a zonelor de intervenție și corelarea activităților pentru evitarea suprapunerilor tehnologice.

1. Lucrări de terasamente

Lucrările de terasamente vor include decopertarea stratului vegetal, săpături mecanizate și manuale, profilarea și nivelarea terenului conform cotelor din proiect. Compactarea se va realiza stratificat, utilizând compactoare adecvate, până la atingerea gradului de compactare prevăzut în normative. Materialul rezultat din săpături va fi evacuat sau reutilizat conform proiectului. Stabilitatea săpăturilor va fi asigurată prin taluzare sau sprijiniri provizorii, după caz.

2. Amenajarea teritoriului (borduri, pavaie și suprafețe asfaltate)

Montarea bordurilor se va executa pe fundație din beton, cu aliniere și cote verificate permanent. Suprafețele cu pavaj vor fi realizate pe strat suport din balast compactat, strat de nisip de egalizare și montarea pavajului vibropresat cu grosimea de 60 mm, urmată de vibrarea și rostuitul final. Suprafețele asfaltate vor fi executate pe fundație corespunzătoare, cu aplicarea straturilor asfaltice conform soluției tehnice din proiect, asigurând planeitatea, pantele de scurgere și compactarea corespunzătoare.

3. Execuția sistemului de irigare

Lucrările vor include trasarea rețelelor, executarea săpăturilor pentru conducte, montarea țevelor din material specificat în proiect (PEHD sau similar), armături, vane, aspersoare și echipamente de comandă. Conductele vor fi pozate pe pat de nisip, cu respectarea adâncimilor și pantelor prevăzute. Îmbinările vor fi realizate conform fișelor tehnice ale producătorului. După montaj, se vor efectua probe de presiune și etanșeitate, urmate de umplerea și compactarea șanțurilor și reglarea sistemului.

4. Măsuri de asigurare a calității

Asigurarea calității se va realiza prin verificarea materialelor la recepție pe baza certificatelor de conformitate, controlul execuției pe faze determinante

și respectarea tehnologiilor de lucru. Vor fi întocmite procese-verbale pentru lucrările ascunse și testările efectuate. Personalul implicat va fi calificat și instruit corespunzător.

5. Controlul în zona de intervenție și protecția mediului

Zona de lucru va fi semnalizată și securizată conform normelor de securitate și sănătate în muncă. Se vor aplica măsuri de protecție a mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor, limitarea prafului și refacerea suprafețelor afectate. Controlul execuției va fi asigurat prin supraveghere tehnică permanentă, iar eventualele neconformități vor fi remediate imediat.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Amenajarea teritoriului										
1	Terasamente		-----	-----							
2	Suprafețe cu pavaj 60 mm						-----	-----	-----	-----	-----
3	Suprafețe cu asfalt							-----	-----		
4	Bordure				-----	-----					
B	Rețele sistem de irigare										
1	Lucrări de terasamente	-----									
2	Instalare țevi și armături		-----	-----							
3	Diverse lucrări	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 10 (zece) luni.

Semnat: _____

Nume: Guțanu Pavel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **SC "Nisprofcon" SRL**