

Graficul de executare a lucrarilor

1-10 zile – Demontarea ardeziei si scheletului din lemn, betoanelor cublocuri de calcar:

10-15 zile – Turnarea betonului si oferirea timpului pentru uscare;

15-30 zile – Montarea scheletului lemnos si osterala;

30-35 zile – Montarea tiglei metalice;

35-40 zile – Montarea sistemului de scurgere

40-44 zile – Demontarea schelei si pregatirea obiectului pentru darea in exploatare

45 zile – Darea in exploatare

Data: 24.05.21

Semnătura Blajevschii Vladimir_____