

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații generale și renovare a sălii de sport și a vestiarelor a clădirii la
IP Liceul Teoretic A. Pușkin, or.Fălești

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | | | | | | | | |
|------------|--|--------|---|---|---|--------|---|--|--|
| | | Luna 1 | | | | Luna 2 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Organizare de șantier | X | | | | | | | |
| 2 | Demontari | X | X | | | | | | |
| 3 | Grunduri | | X | | | | | | |
| 4 | Tencuieli | | X | X | | | | | |
| 5 | Electricitate | | | X | | | | | |
| 6 | Tavane | | | X | | | | | |
| 7 | Placaj | | | X | X | | | | |
| 8 | Vopsitorii | | | | X | | | | |
| 9 | Tîmplarii | | | | X | | | | |
| 10 | Montarea obiectelor sanitare | | | | | X | | | |
| 11 | Finisari pereti | | | | | X | X | | |
| 12 | Transport deseuri | | | | | | X | | |

Executarea lucrarilor în termen de 45 zile calendaristice, conform graficului.

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL