



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare a incendiului la Colegiul Mihail Ciachir
din mun.Comrat»
(denumirea lucrărilor)

Nr.de zile	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
Ziua 1	Categoria de lucrări: Organizarea șantierului. Se va realiza mobilizarea echipei de lucru, transportarea materialelor și echipamentelor la obiect, instruirea personalului privind securitatea muncii și stabilirea zonelor de lucru.	<i>Bunurile vor fi livrate și Serviciile aferente vor fi prestate în termen de 2 luni conform cerințelor tehnice și cantităților specificate în Documentația de atribuire</i>
Zilele 2–5	Categoria de lucrări: Trasarea traseelor pentru cabluri și marcarea punctelor de instalare. Se vor analiza spațiile clădirii, se vor marca traseele pentru cabluri și pozițiile dispozitivelor sistemului, conform documentației tehnice.	
Zilele 6–12	Categoria de lucrări: Executarea lucrărilor de montare a suporturilor și canalelor pentru cabluri. Se vor instala canale tehnice, tuburi de protecție și elemente de fixare necesare pentru protejarea și organizarea traseelor de cabluri.	
Zilele 13–25	Categoria de lucrări: Pozarea și fixarea cablurilor sistemului. Se vor trasa și fixa cablurile de semnal și alimentare pe traseele stabilite, respectând normele tehnice și de siguranță.	
Zilele 26–35	Categoria de lucrări: Instalarea dispozitivelor sistemului de detectare și avertizare incendiu. Se vor monta elementele sistemului în punctele stabilite în proiect, asigurând poziționarea corectă și fixarea corespunzătoare.	
Zilele 36–42	Categoria de lucrări: Instalarea echipamentelor de control și alimentare ale sistemului. Se vor monta echipamentele principale de comandă și alimentare, precum și elementele auxiliare necesare funcționării sistemului.	

Zilele 43–48	<i>Categoria de lucrări:</i> Conectarea și integrarea componentelor sistemului. Se vor realiza conexiunile electrice și de semnal între toate dispozitivele instalate, conform schemei tehnice.	
Zilele 49–54	<i>Categoria de lucrări:</i> Configurarea și programarea sistemului. Se vor efectua setările necesare pentru funcționarea corectă a sistemului, inclusiv parametrii de semnalizare și transmitere a alarmelor.	
Zilele 55–58	<i>Categoria de lucrări:</i> Testarea și verificarea funcționalității sistemului. Se vor efectua probe de funcționare pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem, pentru a confirma operarea corectă.	
Zilele 59–60	<i>Categoria de lucrări:</i> Instruire personal, întocmire documentație finală și recepție lucrări.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65