

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocurilor sanitare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zile	
		1-30	1-10
1.	1. Organizare de șantier (1-3 zile)		
	2. Demontări, desfaceri, demolări	2zi	
	3. Lucrări de reparație pereți	15 zile	5zi
	4. Lucrări de reparație tavane	10 zile	5zi
	5. Lucrări de reparație pardoseli		13 zile
	6. Tâmplarii	3 zi	3zi
	7. Lucrări de electricitate	2zi	2zi
	8. Lucrări tehnico-sanitare	3zi	2zi
	9. Evacuare gunoi, deșeuri (diverse)	Pe toată perioada	
		Total: 40 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor dar nu mai târziu de data de 25.08.2025.	

Semnat: _____
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL BUDEI COM