

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea Lucrari de instalare de ascensoarelor la IMSP Spitalul Raional Hincesti, MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1697715208009 din 19 oct 2023
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna noiembrie-decembrie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Începerea lucrărilor	Finalizare a lucrărilor			
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: I.M.S.P. S.R. Hincesti	*Fabricare ascensoarelor, lucrari de proiectare, expertiza - 20 zile *Demontare - 10 zile *Montare - 10 zile	*Montare 10 zile *Reglare 10 zile			

* Lucrarile de demontare se incepe concomitent cu fabricarea ascensoarelor.

Semnat: electronic
Nume: Pavel NICOLAEV
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: LIFTMONTAJ S.R.L.