

Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni)

13.04.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

16.05.2022 - 01.02.2023

Выполнено

0%

Задачи

15

Исполнители

0

Organizarea bunei funcționanțe a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni)

13.04.2022

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Asigurarea bunei funcționanțe a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni)	16.05.22	23.01.23
Atribuirea și semnarea contractului	16.05.22	24.05.22
Emiterea ordinului de începere a lucrărilor și transmiterea șantierului	24.05.22	26.05.22
Mobilizarea și organizarea șantierului	27.05.22	30.05.22
Extinderea rețelelor de canalizare din or. Căușeni	01.06.22	17.12.22
Construcția Rețelelor de canalizare stradale	01.06.22	14.12.22
Montarea căminilor din b/a	07.07.22	08.12.22
Spălarea și testarea sistemului de canalizare gravitațional	19.09.22	17.12.22
Livrarea, montarea și punerea în funcțiune a SPAU	15.06.22	23.01.23
Achiziționarea și livrarea SPAU	15.06.22	26.11.22
Montarea SPAU în locurile prestabilite	18.07.22	10.12.22
Construcția REE și racordarea SPAU la energia electrică	30.07.22	11.11.22
Amenajarea și îngrădirea teritoriului SPAU	26.08.22	14.01.23
Testarea și punerea în funcțiune a SPAU	04.11.22	23.01.23
Organizarea comisiei de recepție a obiectului	23.01.23	31.01.23

