



Anexa nr.10
 la Documentația standard

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primăria s.Ceadîr rl.Leova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe str.Stefan cel Mare s.
Ceadir r-nul Leova»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026	
	I-a luna	a II-a luna
Lucrări organizatorice și pregătitoare:		
1. Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere		
2. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de:Hmed=5 cm pe loc		
3. Scarificare ușoară a stratului de beton asfaltic frezat pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		
4. Compactarea mecanică a umpluturilor cu cpmptactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv		
5. Amorsarea suprafațelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m²)		
6. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CPD.02.25.2021), executată la cald, în grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanică.		
7. Amorsarea suprafațelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m²)		
8. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108 și CPD.02.25.2021), executată la cald, în grosime de cm, cu asternere mecanică		
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul		

Semnat: 04.03.2026
 Nume: Dimitroglu N.D.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL