

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrari de reparatie a acoperisului si consolidarea edificiului cladirii Primariei din s. Micleuseni raionul Straseneni ”,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Zile		
		TOTAL: 60 zile		
1.	Demontari	8		
2.	1.Constructia briului monolit 2.Consolidarea peretelui cu fisura 3.Constructia pereului 4. Constructia structurii de rezistenta 5.Instalarea invelitorii si sisteme de scurgere a apelor pluviale	10	8	5 12 5
3.	1.Finisarea consolidarii peretelui 2. Finisarea lucrarilor la acoperis	3 9		

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP