

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a sistemului de încălzire și a sursei autonome de căldură a Casei de cultură din s.Vorniceni, r-nul Strășeni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Organizare de șantier	2-3 zile		
2.	<u>Obiect 01</u> Categorii de lucrări: 1.Lucrări de demontare 2.Instalarea cazane 3.Instalarea sistemului de țevi și robinete 4. Instalare calorifere și ventilație 5. Testare sistem încălzire și ajustare presiune	7 zile 10 zile 10 zile	5 zile 10 zile 3 zile	
	<u>total</u>	30 zile	18 zile	

Semnat: _____

Nume: Oleg Ciobanu

Funcția în cadrul firmei: Director Tehnic

Denumirea firmei: "Climacomfort" SRL

Data: 12.08.2021