

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație capitală a acoperișului pentru Grădinița nr. 211
din mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3”**

Durata de execuție: pînă la 45 zile calendaristice

Grupa de obiecte / denumirea lucrărilor	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35	36–40	41–
	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Etapa 9
zare de șantier, mobilizarea personalului, utilajelor și materialelor	■								
tarea membranelor bituminoase existente – 1 361 m ²	■	■							
tarea glafurilor și șorțurilor – 238 m; demontarea construcțiilor metalice – 234 kg	■	■							
area betonului vechi și demontarea șapei existente		■	■						
rea și evacuarea deșeurilor de construcție		■	■						
ieri locale ale parapetului cu beton armat C15		■	■						
area stratului suport de egalizare/protecție din mortar M100, grosime medie 3 cm – 1 361			■	■	■				
area suprafețelor cu primer bituminos – 1 465,40 m ²				■	■				
area învelitorii bituminoase bistrat pe suprafețe orizontale (EPP + EKP) – 1 361 m ²					■	■	■	■	
area învelitorii bituminoase bistrat pe suprafețe verticale – 104,40 m ²						■	■	■	
rea confecțiilor metalice și vopsirea anticorozivă							■	■	
area gurilor de scurgere, rozetelor, căciulilor și manșoanelor din tablă zincată							■	■	
rea suplimentară pe contur și la străpungeri cu benzi bituminoase – 238 m								■	■
rea glafurilor și copertinelor din tablă zincată – 238 m								■	■
uri din tablă zincată la coșurile de ventilație – 24 m ²								■	■
rea finală, verificarea calității lucrărilor și pregătirea pentru recepție									■

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL