

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare a sistemului de alarmă antiincendiu la Gr. Andrieș, or. Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Graficul de executie (zile lucratoare)
1.	Organizare de șantier Gradinita Andries	2
2.	Livrare utilaj si materiale	5
3.	Trasarea cablaj	4
4.	Montarea utilajului (detectoare, semnalizatori, panou de control)	3
5.	Programarea si pornirea sistemului	1
6.	Instruirea beneficiarului	1
7.	Predarea sistemului la organele de control	1
TOTAL		17

Data completării: 04.09.2025

Semnat: _____

Nume: Blaja Irina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: ABI-Grup S.R.L.