

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 08.04.2024

privind lucrarea Construcția apeductului executată la obiectul “Construcția rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă etapa II din s.Zastînca,rl Soroca în cadrul contractului nr. 39 din 30.11.2022 încheiat între SRL” ATAR INTER” și primăria s..Zastînca pentru lucrările de “Construcție a rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă etapa II din s.Zastînca,rl Soroca”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01/AS-23 din 16/03/2023, eliberată de președintele raionului Soroca la 16.03.2023, cu valabilitate pînă la 16.05.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 01.04.2024 pînă la 08.04.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei – Covalciuc Valeriu, primarul s.Zastînca
Secretarul comisiei - Morari Igor, specialist primăria s.Zastînca
Membru comisiei – Cojocari Artur, responsabil tehnic, specialist atestat în domeniul construcțiilor
Membru comisiei – Trifailo Marin, specialist atestat în domeniul construcțiilor
Membru comisiei – Nastas Serghei, specialist atestat în domeniul construcțiilor
Membru comisiei – Luța Ivan, consilier
Membru comisiei – Timuș Mihail, consier

3. Au mai participat la recepție:

Calancea Pantelemon, antreprenor general, directorul SRL” ATAR INTER”, diriginte de șantier
Pînzari Maria, contabil șef primăria s.Zastînca
Prilipcean Dumitru, autor de proiect, director SRL” VALORIS PRIM”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înlăturarea tuturor neajunsurilor indicate în anexa.1, anexa .2 pînă la data de 01.05.2024

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Darea în exploatare a lucrărilor la obiectul “Construcția rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă etapa II s.Zastînca, rl Soroca”

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea rețelelor exterioare de aprovizionare cu apă din s.Zastînca, rl Soroca” conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7866110351, adresa poștală s.Zastînca,rl.Soroca, destinația construcție, compus din următoarele construcții stație de pompare a apei, suprafața la sol 12,5 m2, suprafața totală, 0,1756, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Obiectul cu numărul cadastral 7866111208, adresa poștală s.Zastînca,rl.Soroca, destinația construcție, compus din următoarele construcții Turn de acumulare a apei,stație de tratare a apei,statiei de repompare a apei, suprafața la sol 45,3 m2, suprafața totală, 0,1126 ha, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 08.04.2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:	Covalciuc Valeriu	_____
Membri:	Morari Igor	_____
	Cojocari Artur	_____
	Trifailo Marin	_____
	Nastas Serghei	_____
	Luța Ivan	_____
	Timuș Mihail	_____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 08" aprilie 2024

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 08" aprilie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 01.04.2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

- 1.Schema de execuție nr.1 de la punctul de branșare pînă la stația de pompare a apei,
- 2.Certificat la vopsea alimentară,
- 3.CertIFICATELE probelor de laborator a betonului.
- 4.Avizele de la DSE Soroca și a IE Soroca,
- 5.Lipsește conica betoanelor în cartea tehnică,
- 6.Actele la lucrări ascunse,
- 7.Faze determinante.

Autoritatea contractanta

**Primar s.Zastînca:
Covalciuc Valeriu**

Responsabil tehnic

Cojocari Artur

Diriginte de șantier

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 01.04.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

- 1.Betonarea în jurul căminului punctului de branșare,
- 2.Betonarea de la punctul de branșare pînă la stația de pompare pe lungimea de 260 m ,lățimea 0,7 m margina carosabilului,
- 3.Betonarea intersecției drumului la stația de pompare a apei,
- 4.Adăugarea pămîntului și taparea lui în jurul stației de pompare,
- 5.Înerbarea terenului la stația de pompare,
- 6.Fixarea stației de pompare în șuruburi,
- 7.Instalarea ventilatorului axial la stația de pompare a apei,
- 8.Fixare capacelor la stîlpii de la poarta stației de pompare a apei,
- 9.Reinstalarea filtrului cu scugerea în jos la stația de pompare a apei,
- 10.Instalarea indicatoarelor la hidranți,
- 11.Adăugarea pămîntului și taparea pe unele sectoare de pe traseul conductei,
- 12.Betonarea fundului la toate căminele, inclusiv și a căminului cu hidrant,
- 13.Instalarea scărilor în toate căminele,
- 14.Betonarea cu fixarea armaturei în jurul capacelor la cămine,
- 15.Instalarea paratrăsnetului la turnul de apă,
- 16.Instalarea balustradei la scările de la turnul de apă,
- 17.Instalarea ventilatoarelor la stația de tratare și stația de repompare a apei de pe lîngă turnul de apă,
- 18.Adăugarea pămîntului cu taparea lui și betonarea în jurul turnului, (отмостка),
19. Fixarea stațiilor de repompare și tratare în șuruburi,
- 20.Fixarea încălzitoarelor(căminelor electrice) la stațiile de trtare a apei și stației de repompare a apei.
- 21.Executarea lucrărilor din asfalt,

Autoritatea contractanta

**Primar s.Zastînca:
Covalciuc Valeriu**

Responsabil tehnic

Cojocari Artur

Diriginte de șantier

Anexa nr.3

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 01.04.2024

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.**

Autoritatea contractanta

**Primar s.Zastînca:
Covalciuc Valeriu**

Responsabil tehnic

Cojocari Artur

Diriginte de șantier
