

SRL "Flerixon"

Graficul

de executare a lucrarilor de constructie a cazangeriei la sala de forta a Scolii Sportive pentru copii si juniori din or.Floresti

Termen - 2 luni

Tipul lucrarilor	2021						Total
	noiembrie			decembrie			
	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	
Lucrari de terasament	■						3950,20
Fundament	■	■					89989,80
Pereti			■				25832,18
Planseu			■				40281,23
Acoperis				■			101357,91
Pereti despartitori			■				5060,11
obiecte de tamplarie				■			16125,63
Finisarea interioara				■	■		199352,64
Fatada					■	■	124105,35
Soclu						■	22748,41
Pereu						■	9028,48
Intrarea principala						■	95067,71
TOTAL:							732899,65

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile