

F 3.2

Grafic de executie

Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru proiectul "Amenajarea parcului multifuncțional – Parcul Unirii" din com. Stăuceni

Nr. d/o	Denumirea Lucrării	Termen de execuție	Notă
Etapa I	1. Investigațiile la obiect și servicii topo-geodezice, în caz că vor fi necesare 2. Schița de proiect preliminară în 2D cu câte 2 soluții a elementelor-cheie (havuzul, zona belvedere, amfiteatru, zona pentru adunări publice).	10 zile	Se execută Simultan punct. 1-2
Etapa II	3. Proiect Plan general, amenajarea teritoriului, sistematizarea pe verticală 4. Proiecte arhitecturale a elementelor-cheie (havuzul, zona belvedere, amfiteatru, zona pentru adunări publice). 5. Proiect rețele electrice externe și interne 6. Proiect rețele apeduct, canalizare, irigare	50 de zile	Se execută simultan punct. 3-6
Etapa III	7. Elaborarea Memoriului explicativ 8. Elaborarea devizelor de cheltuieli	10 zile	Se execută simultan cu Etapa II
Etapa IV	9. Verificarea și Expertizarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli	30 zile	
	10. Coordonări, avizările necesare	10 zile	Simultan cu p. 7-9
TOTAL		90 zile	

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

Nume: Jitari Gheorghe

