

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Construcția canalizării menajer-fecaloide pe str. Tolstoi nr. 6-12.

	Denumirea obiectului	anul 2020			Total
		luna			
		3	4	5	
1	Pichetarea traseului	0.12			0.12
2	Lucrarile de terasamente	55.000	50.000	19.975	124.975
3	Lucrari de demontare	7.637			7.637
4	Pozarea tevilor	23.000	27.000	11.653	61.653
5	Pozarea tevilor metoda inchisa		198.669	30.000	228.669
6	Montarea caminelor	50.000	75.000	39.662	164.662
7	Demolarea si restabilirea drumului	24.000		125.486	149.486
8	Zona vegetal			5.787	5.787
9	Darea in exploatarea			7.020	7.02
	COSTUL, mii lei	159.757	350.669	239.583	750.009

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A. "Feraru-S"