

Adresa: Republica Moldova, MD-4301  
Or.Causeni, str.Traianus 17  
tel: (+373 ) 69166666  
e-mail: sangrup@yahoo.com



c/f 1011600024117  
TVA: 4000544  
Cod IBAN  
MD64ML000000002251444836  
"Moldinbank" SA, fil. Causeni  
c/b MOLDM2X

Anexa nr. 10  
la Documentația standard

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Obiect:** „Modernizarea energetică și îmbunătățirea accesului la clădirea Bibliotecii Publice din satul Crihana Veche – Centrul Comunitar Multifuncțional cu servicii publice conexe”

**Perioada de execuție:** 01.07.2026 – 29.08.2026 (60 zile calendaristice)

Lucrările principale prevăd: pavaj, pavarea treptelor, canal de scurgere, soclu, pereu, termoizolarea fațadei cu vată minerală și executarea glafurilor.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Perioada
1	Organizarea de șantier, trasări, aprovizionare materiale	01.07.2026 – 03.07.2026
2	Lucrări pregătitoare și demolări	01.07.2026 – 08.07.2026
3	Săpături mecanizate pentru pavaj și trepte	04.07.2026 – 10.07.2026
4	Executarea fundațiilor din nisip și piatră spartă	08.07.2026 – 16.07.2026
5	Compactarea straturilor suport	10.07.2026 – 17.07.2026
6	Executarea canalului de scurgere (săpături, armare, cofrare, betonare)	08.07.2026 – 22.07.2026
7	Executarea soclului (demolare, armare, cofrare, betonare)	15.07.2026 – 28.07.2026
8	Executarea pereului din beton armat	20.07.2026 – 31.07.2026
9	Montarea bordurilor	20.07.2026 – 02.08.2026
10	Pavarea aleilor și acceselor	25.07.2026 – 08.08.2026
11	Pavarea treptelor și platformelor	01.08.2026 – 10.08.2026
12	Montarea schelei și pregătirea fațadelor	20.07.2026 – 30.07.2026
13	Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală 10 cm	01.08.2026 – 18.08.2026

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Perioada</b>
14	Aplicarea stratului de armare și masă de șpaclu	05.08.2026 – 20.08.2026
15	Aplicarea grundului cu cuarț	18.08.2026 – 23.08.2026
16	Executarea tencuielii decorative exterioare	20.08.2026 – 26.08.2026
17	Executarea glafurilor termoizolate și finisajelor aferente	15.08.2026 – 26.08.2026
18	Demontarea schelei, curățenie generală și verificări finale	26.08.2026 – 28.08.2026
19	Recepția internă și predarea obiectului	29.08.2026

**Notă:** lucrările se vor executa etapizat și parțial concomitent, în funcție de accesul la încăperi, aprovizionarea cu materiale și respectarea timpilor tehnologici de uscare/întărire.

**Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului. Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării: **13.06.2026**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: