

Contractor

1008601001382  
Partea II

### CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile

Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	1	din	22/01/2021
pe perioada: de la	12/11/2020	pana la	22/01/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467  
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34  
-  
VICBMD2X514

#### Costul contractului

Lei

#### Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

#### Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	0.00
5. Efectuat pe actul dat	Lei	318893.25
6. Executat cumulativ	Lei	318893.25

#### Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

#### DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	31889.33	31889.33
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deduceri (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		287003.92

#### DATE GENERALE DESPRE CONTRACT Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		137431.58
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 --7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		31889.33
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

#### CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		0.00
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		287003.92
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		287003.92
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

#### Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DEMA

semnatura

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		287003.92
22	Cursul leului din data		0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului		
24	Diferenta de curs (13b*rata vnzare -- 13)		

	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar \_\_\_\_\_ numele \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Suma \_\_\_\_\_  
Casier \_\_\_\_\_ numele \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Dispozitia de Plata Nr \_\_\_\_\_ din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)  
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	1	din	12/11/2020
pe perioada de la	12/09/2020	pana la	12/11/2020

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechișite IBAN MD38VI022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

## Costul contractului

Lei

## Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478 Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Șaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate  
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

4. Efectuat pe actele precedente	0.00	0,00
5. Efectuat pe actul dat		347433,93
6. Executat cumulativ		

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:  
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;  
- Lucrarile sunt executate calitativ;  
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

semnatura

stampila

Contabilul Primariei

semnatura

Președintele AI

semnatura

stampila

Data

12.01.2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic  
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.  
Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

347433,93

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data " 12 " 01 2021

## Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

318893,25 lei

Specialist MTL

numele, semnatura

Data " 12 " 01 2021

Coordonat

Sef DENT



## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr 1  
4478 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021  
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL 1 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat/ precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
1	DEMOLARI.Demontarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00	100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confecționarea și instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc.Confecționarea și montarea elementelor de fixare din metal. Suprafața elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.ATENȚIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	32782.75	3.8500	32782.75	100
3	ASTERIAL.A. Confecționarea și instalarea elementelor din lemn a asterialei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform deseneilor normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	14940.00	1.4400	14940.00	100.00

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETEIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act
4	PELICULA. Strat sup limentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare.	m2	171.8000	58.00	9964.40	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40
5	INVELITOAREA. Executarea invelitoareii acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoareii acoperisului (riglete de coama, borduri de fronton, dolii, recordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoareii), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	236.00	40544.80	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000	7020.00	45.0000	7020.00
8	JGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi d=125mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoarea), cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, citigilor, elementelor de imbinare a jghiaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea jgheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000	4680.00	45.0000	4680.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Cant. executat pe act	Costul pe act
9	BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENȚIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	15.0000	1920.00		75.00
10	INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ermetizarea racordarilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENȚIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	kg.	53.9000	32.00	1724.80						96.00
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-			4028.80)	118480.75			114451.95		114451.95		96.00
<b>Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR</b>											
1	FATAȚA: Crunduirea suprafețelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor; lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituiră cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafețelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carood" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de ferestra si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENȚIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culboarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	106.0000	50032.00		71.90
2	GLAFURI: Crunduirea suprafețelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOL" Y = 145kg/m3, gr.=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituiră cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafețelor	m2	8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74	8.5900	8469.74		100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Cant. pe cumulativ
3	cu grunt, tip "Gleța", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carood" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastra si usa, consolidarea muchiiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culboarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m l	7.5000	76.00	570.00	7.5000	570.00	7.5000	570.00	100.00
4	<b>SOCULU:</b> Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polisteren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchiiilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	28.0000	453.00	12684.00	22.0000	9966.00	22.0000	9966.00	78.57
5	<b>PLACARE:</b> -Soclu.Placarea suprafetelor in complet cu deversorulul orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culboarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	28.0000	351.00	9828.00	22.0000	7722.00	22.0000	7722.00	78
6	<b>PRAGURI.</b> Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta.Executarea sapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafetelor, cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portilana" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare, (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea coltarului la muchia treptelor pe gamitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culboarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	8.0000	512.00	4096.00	8.0000	4096.00	8.0000	4096.00	100.00
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)	105225.26	80855.74	80855.74	80855.74	0.00	76.84	

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Cant. executat pe act	Costul cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act cumulat
<b>Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI</b>									
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3).Inprastierea cu lopata a solului, inclusiv lucrari de compactare(V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	set	371.99	371.99	1.0000	1.0000	371.99	1.0000	371.99
2	DEMOLARI.Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor,incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata.	m3	215.00	817.00	3.8000	3.8000	817.00	3.8000	817.00
3	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	269.00	80969.00	301.0000	180.6000	48581.40	180.6000	48581.40
4	PAVAJE.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la ingheta, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatilor pentru evacuarea apelor atmosferice.Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea:se includ pavaje (S=+325m2)	m2	195.00	75855.00	389.0000	233.4000	45513.00	233.4000	45513.00
<b>Subtotal pe capitolul 3:</b>			<b>158012.99</b>	<b>95283.39</b>	<b>62729.60</b>	<b>95283.39</b>	<b>95283.39</b>	<b>0.00</b>	<b>60.30</b>
<b>Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta</b>									

de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM\* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificariile:

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
1	GAZON.Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect.Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2).Semnarea gazonului cu iarbă multianuala (S=720m2). <b>ATENȚIE!</b> Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80					
2	<b>ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA.</b> Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare.Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior(fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton. <b>ATENȚIE!</b> Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	buc	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0000	7440.00	50.00
<b>Subtotal pe capitolul 4:</b>			37312.80)		44752.80		7440.00		7440.00	16.00

(neexecutate-



## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

4478 Devizul Nr 1  
PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021  
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZIUL 1 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.									
	Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate- 4028.80)	118480.75	114451.95	114451.95	114451.95	0.00	114451.95	0.00	96.8
2	LUCRARI PE EXTERIOR									
	Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate- 24369.52)	105225.26	80855.74	80855.74	80855.74	0.00	80855.74	0.00	76.8
3	AMENAJAREA TERITORIULUI									
	Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate- 62729.60)	158012.99	95283.39	95283.39	95283.39	0.00	95283.39	0.00	60.30
4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM* SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:									
	Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate- 37312.80)	44752.80	7440.00	7440.00	7440.00	0.00	7440.00	0.00	16.62

(neexecutate-

128440.72 )

426471.80

298031.08

298031.08

**Cheltuieli si retineri pe actul Nr**

1 din 22/01/2021

**Act Inregistrat**

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/11/2020

22/01/2021

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
<b>Costul direct total</b>	0.00	298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	0.00	17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%	0.00	2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
<b>Total: 456324.82</b>	<b>0.00</b>	<b>318893.25</b>	<b>318893.25</b>
- TVA 0.00%		0.00	0.00
<b>Total cheltuieli</b>	<b>0.00</b>	<b>318893.25</b>	<b>318893.25</b>

136

**Semnaturile actului**

Specialist MTLC

**Date despre implementarea contractului**

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 61
Coefficientul respectarii termenului de indeplinire	1.13

**Date despre anexe si suplimente**

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Retineri		Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
- garantie de buna executie			0.00	0.00
- Avans	0.00%	0.00		0.00
- garantie	10.00%		31889.33	31889.33
<i>inclusiv</i> -contributie- total				
inclusiv - materiale				
- lucrari				
- echipament				
- penalitati				
- alte retineri				
<b>Retineri total</b>			<b>31889.33</b>	<b>31889.33</b>
- corectie aproximare				
<b>Spre plata</b>		<b>0.00</b>	<b>287003.92</b>	<b>287003.92</b>

Tiparit la 08/02/2021 12:18:23

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 12 /2020

pe perioada 12/09/2020 12/11/2020

garantia expira la //

IFB-W-12117-RO4

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
<b>Costul direct total</b>	0.00	324704.60		324704.60		298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 0.00%		0,00		0,00		0,00	0,00
- regie 6.00%		19482,28		19482,28		17881,86	17881,86
- rentabilitate 1.00%		3247,05		3247,05		2980,31	2980,31
- neprevazute 0.00%		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Total: 456324.82</b>		347433,93		347433,93		318893,25	318893,25
- TVA 0.00%		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Total cheltuieli</b>	0.00	347433,93		347433,93		318893,25	318893,25
Verificat de:	136	Contractorul		Contractorul		Specialist MTL	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	0.00 / 14
Coefficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparit la 15/12/2020 06:38:12

Primarul (LS) Contabilul primariei

Presedintele AI (LS)

Contractorul

Responsabilul tehnic



**CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)**

Pentru lucrari civile  
Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada: de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467  
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34  
-  
VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	Lei	135586.04
6. Executat cumulativ	Lei	454479.29

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	13558.60	45447.93
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deduceri (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		409031.36

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		1845.54
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 --7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		45447.93
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		287003.92
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		122027.44
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		122027.44
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Specialist MTLC \_\_\_\_\_

Sef DEMENT \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Inregistrat de CDCT**

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		122027.44	
22	Cursul leului din data		0.0000	
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
24	Diferenta de curs (13b*rata vnzare -- 13)			
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar \_\_\_\_\_

numele \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Suma

Casier \_\_\_\_\_

numele \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Dispozitia de Plata Nr \_\_\_\_\_

din // \_\_\_\_\_

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)  
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.  
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL  
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

## Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

## Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478 Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

## Certificarea lucrarilor executate

(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

Efectuat pe actele precedente	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	135586.03
Executat cumulativ	454479.28

subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:  
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;  
- Lucrarile sunt executate calitativ;  
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

semnatura

stampila

Contabilul Primariei

semnatura

Presedintele AI

semnatura

Data 20/03/2021

## Verificarea din partea responsabilului tehnic

(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.  
Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data " 20 " 03 2021



## Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate  
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data " 20 " 03 2021

Coordonat

Sef DEMENT

## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr. 1  
4478 PVR a LE-Nr. 2 din 20/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

Contractul Nr. IFB-W-12117-RO4

SP 4478 IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL 1

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	---------------------------------	----------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr. 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOIILOR.

1	DEMOLARI.Demontarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000 1.0000	2600.00	2600.00		100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500 3.8500	32782.75	32782.75		100.00
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asteriei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelor normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400 1.4400	14940.00	14940.00		100.00

Num. rand	Descrierea lucrării	Unitatea de masă contractuală	Cantitate	Cost total	Cant. exec. precedent	Costul cumulat	Cant. cumulat	Costul pe act
4	PELICULA. Strai supramentur polimeric tip ondultis montat sub stratul de invelitoare	m2	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40		
5	INVELITOAREA. Executarea inveltoarei acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic inveltoarei acoperisului (riglele de coama, borduri de fronton, dolii, racordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, gamitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea inveltoarei), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafece moi (din cauciu) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80		100.00
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	7956.00	45.0000	7020.00	6.0	936.0
8	IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de igheaburi $\varnothing=125\text{mm}$ , din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu inveltoarea), cu instalarea coltarelor interne (externe), capacilor terminatie, cirligelor, elementelor de imbinare a igheaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea igheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafece moi (din cauciu) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m1	52.0000	5408.00	45.0000	4680.00	7.0	728.0

Denumirea lucrării	Cantitatea de masură contractuală	Pret, lei	Cost total	Cost precedent cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Cant. exec. pe act cumulat
BURLANE. Procurarea și instalarea sistemelor de burlane de 100mm din tabla metalică plană cu strat de protecție (în complet cu înveltoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratelor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor. ATENȚIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul când stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla.	m1 20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	5.0	640.0
10 INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ernetizarea racordurilor cu înveltoarea, etc. Suprafața elementelor din metal se curată, prelucraza cu soluție anticoroziva, grunduiesc și se vopseșc cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENȚIE! Constructivele se vor executa în complet cu toate lucrările și materialele aferente, conform normativelor în vigoare.	kg. 53.9000	32.00	1724.80				
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-		4028.80)	118480.75		114451.95		2.304.0
<b>Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR</b>							
1 FATADA:Crunduirea suprafețelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu plăci din vata minerală, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirea cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafețelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrări de fatada cu adaos color, inclusiv lucrări sporite în zona golurilor de ferestra și usa, consolidarea muchiilor orizontale și verticale, zonelor de contact cu cornier și profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culbarea se coordonează cu Beneficiarul.	m2 147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	41.41	19545.52
Subtotal pe capitolul 2:							
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-		4028.80)	118480.75		114451.95		2.304.0
Subtotal pe capitolul 2:							
2 GLAFURI:Crunduirea suprafețelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu plăci din vata minerală, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr.=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirea cu prelucrarea suprafețelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrări de fatada cu adaos color, inclusiv lucrări sporite în zona	m2 8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74		100.00



Num. rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pret cumulat	
3	goluitor de intrare si usa, consolidarea muchiiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier executat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m l	7.5000	76.00	570.00	7.5000 7.5000	570.00		100.00	
4	SOCLU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polisteren extrudat, gr =80mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituita cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchiiilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	28.0000	453.00	12684.00	22.0000 22.0000	6.0	2718.0	78.57	
5	PLACARE:-Soclu.Placarea suprafetelor in complet cu deversorulul orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	28.0000	351.00	9828.00	22.0000 22.0000	6.0	2106.0	78.57	
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderența.Executarea supei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafetelor cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portlanat" grosimea nu mai mica de-12mm pentru lucrari exterioare. (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea coliarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	8.0000	512.00	4096.00	8.0000 8.0000	4096.00		100.00	
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)		105225.26			80855.74	0.00	76.84
Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI										
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual ,teren mijlociu (V=5.64m3).Imprastierea cu lopata a solului, inclusiv	set	1.0000	371.99	371.99	1.0000 1.0000	371.99	371.99	100.00	



Denumirea lucrării	Unitate de măsură	Cantitatea Contractuala	Pret, lei	Cost total	Costul precedent cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Costul cumulativ
Z. ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA. Deșeurile elementelor terenului de joacă, depozitarea lor pentru instalarea ulterioară la finalizarea lucrărilor de amenajare. Instalarea elementelor terenului de joacă demontate anterior (fără cost), inclusiv lucrările de terasament și consolidare cu beton. A TENTIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.	DUC	8,0000	1860,00	14880,00	4,0000	7440,00	4,0	7440,0		
Subtotal pe capitolul 4:										37312,8
										0,00
										16,62

## DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr 1  
4478 PVR a LE Nr 2 din 20/03/2021  
pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

DEVIZUL 1 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 2 din 20/03/2021

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat/ precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
Capitolul Nr 1	<i>ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.</i>									
	Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate- 1724.80)	118480.75	116755.95	2304.00	0.00	98.54			
Capitolul Nr 2	<i>LUCRARI PE EXTERIOR</i>									
	Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate- 0.00)	105225.26	105225.26	24369.52	0.00	100.00			
Capitolul Nr 3	<i>AMENAJAREA TERITORIULUI</i>									
	Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate- 0.00)	158012.99	158012.99	62729.60	0.00	100.00			
Capitolul Nr 4	<i>LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:</i>									
	Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate- 0.00)	44752.80	44752.80	37312.80	0.00	100.00			

(neexecutate-

1724.80 )

426471.80

424747.00

126715.92

### Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 23/01/2021

20/03/2021

**Act Inregistrat**

garantia expira la / /

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
<b>Costul direct total</b>	298031.08	126715.92	424747.00
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	318893.25	135586.04	454479.29
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	318893.25	135586.04	454479.29

136

### Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	99.59 / 100
Coefficientul respectarii termenului de indeplinire	0.99

### Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr I din 26/11/2020	Nr I din 18/11/2020

Tiparit la 18/05/2021 09:41:54

Semnaturile actului

Specialist MTLC

Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
<b>Retineri</b>		
- garantie de buna executie	0.00	0.00
- Avans	0.00	0.00
- garantie	31889.33	13558.60
<i>inclusiv</i> - contributie- total		
inclusiv - materiale		
- lucrari		
- echipament		
- penalitati		
- alte retineri		
Retineri total	31889.33	45447.93
- corectie aproximare		
Spre plata	287003.92	409031.36

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 23/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
<b>Costul direct total</b>	298031.08	126715.92	424747.0	126715.92	424747.0
Cheltuieli suplimentare:					
- transport 0.00%	17881.86	7602.96	25484.82	7602.96	25484.82
- regie 6.00%	2980.31	1267.16	4247.47	1267.16	4247.47
- rentabilitate 1.00%					
- neprevazute 0.00%					
Total: 456324.82	318893.25	135586.03	454479.28	135586.04	454479.28
- TVA 0.00%					
Total cheltuieli	318893.25	135586.03	454479.28	135586.04	454479.28
Verificat de:	136	Contractorul		Responsabilul tehnic	Specialist MT-C

**Date despre implementarea contractului**

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.69

**Date despre anexe si suplimente**

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparia 06/05/2021 14:20:35

Primarul

Contabilul primariei

Contractorul

Responsabilul tehnic


(LS)

Presedintele A

(LS)

(LS)

(LS)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 08.11.2021

Obiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Șaptebani, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-12117-RO4 din 12.09.2020 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către “ Calibcom” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 noiembrie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lungu Rodion – primarul s. Șaptebani

Membrii comisiei:

Buzdugan Liudmila – contabil-sef primaria s. Șaptebani

Lupasco Corina – presedintele Agentiei de Implementare

Trifailo Marin – responsabil tehnic

Sotnic Igor – consilier in consiliul local Șaptebani

2. Au mai participat la recepție:

Calmatui Anna – administrator Calibcom S.R.L.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03.2021;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmarire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;

6) Construcția **s-a comportat** (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.03.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectului este de **456 324.83 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune :

De a recepționa obiectul cu suma **456 324.83 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu dezinul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul și îl utiliza conform

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7150116283 adresa poștală 5638 s. Saptebani r. Riscani, desinația social-culturala, compus din următoarele construcții bloc, suprafața la sol 99,0 m.p., suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 08 noiembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Lungu Radion – primarul satului Saptebani

Membrii:

2. Buzdugan Liudmila – contabil-sef al primariei s. Saptebani

3. Lupașco Corina - presedintele Agentiei de Implementare

4. Trifailo Marin – responsabil tehnic

5. Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani

(numele,prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)

(semnătura)