

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul nr. 1-2026-OLC “Curățarea bazinelor acvatice, construirea și consolidarea digurilor, consolidarea albiei canalelor de scurgere a apelor pluviale în satul Condița municipiul Chișinău”, în cadrul proiectului “Răspuns integrat în prevenirea riscurilor de dezastre”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier (pregătirea terenului)	X				
2	Obiectul nr. 1-2026-OLC Lacul de sus, lacul de jos Categorie de lucrări: — lucrări de demolare și montare; — lucrări de finisare.	X	X	X	X	X
3	Amenajarea teritoriului Categorie de lucrări: — amenajarea rosturilor și bordurilor; — consolidarea pantei digului; — consolidarea pantei și fundului șanțului.					X

Note:

Durata totală a lucrărilor de construcție: 5,00 luni (20 săptămâni / 120 zile lucrătoare); perioada de pregătire a șantierului: 0,50 luni (2 săptămâni).

Numărul de lucrători angajați (inclusiv muncitori): 6 persoane, cu reducere pe etape la 3, apoi la 2 persoane, pe măsura finalizării volumelor de lucrări.

Date preluate din Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor (planșa 4/4, nr. doc. 1-2026-OLC), elaborat de “GEOCONSTRUCT” S.R.L. mun. Chișinău.

Nume: Andrei BUJAC

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Data: 25.07.2026

Denumirea întreprinderii: MARICRIS TRANS SRL

Semnat: _____