

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reamplasare a gunoiștii de pe str.31 august, 1989 a IMSP IMU
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2025	Anul (n)
		Timp de 15 zile					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	1 zile					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: Demontarea construcției metalice Transportarea construcției metalice Desfaceri de borduri Desfaceri de pavaje		5 zile				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Livrarea materialelor Lucrari de sapatura Pregatirea stratului de pietris Pregatirea mortarului Si betonare fundatiei monolite			5 zile			
...	Obiect n ... Categorii de lucrări: Montarea pavajului Si bordiurelor Lucrari de vopsire				4 zile		

Semnat: Negruța Iurii
 Nume: Administrator
 Funcția în cadrul întreprinderii:
 Denumirea întreprinderii: Lina-ing SRL

