

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 2 - Lucrări de reparații a cancelariei, IP LT "Waldorf", mun. Chișinău, str. Studenților, nr. 11

Nr. d/o	Grupa de lucrări / denumirea fazei	Perioada de execuție — anul 2026 (60 de zile calendaristice)					
		Zile 1-8	Zile 9-18	Zile 19-30	Zile 31-38	Zile 39-50	Zile 51-60
1	Faza 1 Organizarea șantierului și protecția spațiilor adiacente; Demontări interioare; Demontarea instalațiilor existente de apă, canalizare, încălzire și a obiectelor sanitare; Evacuarea molozului	X					
2	Faza 2 Montarea traseelor noi de instalații de apă, canalizare, încălzire centrală și instalații electrice		X				
3	Faza 3 Placarea pereților cu gips-carton, grunduirea suprafețelor și tencuieli interioare la pereți și glafuri			X			
4	Faza 4 Aplicarea chitului pe pereți și grunduire finală; Montarea tavanelor suspendate				X		
5	Faza 5 Pardoseli: strat suport, șapă autonivelantă, hidroizolații; Montarea covorului PVC și a gresiei ceramice; Montarea glafurilor la ferestre					X	
6	Faza 6 Vopsitorii interioare; Montarea finală a obiectelor sanitare și a corpurilor de iluminat; Probe de etanșeitate și probe electrice; Curățenia șantierului și recepția lucrărilor						X

Cu stimă,

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA