

Autoritatea contractantă: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" MD
2004, or. Chisinau, str. Bucuriei 12a

Durata executie planificata (saptamani)	Inceputul lucrarilor (saptamani)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

No.	Data estimata de incepere a lucrarilor: 6 februarie 2023, data de terminare: 31 martie 2024	Inceputul lucrarilor (saptamani)	Durata executie planificata (saptamani)	GRAFIC DE EXECUTIE																																																																																		
	An			2023																																																2024																																		
	luna			februarie							martie							aprilie							mai							iunie							iulie							august							septembrie							octombrie							noiembrie							decembrie							ianuarie		februarie		martie	
	saptamana			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	#	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	#	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																												
Lucrari de pregatire																																																																																						
1	Amenajarea santier	1	4																																																																																			
2	Amenajarea drumului de ocotire	2	6																																																																																			
3	Instalarea iluminatului si semafoarelor	4	6																																																																																			
4	Pregatirea terenului pentru depozitarea grinzilor pe drumul M1, km103+1	8	7																																																																																			
5	Demontarea grinzilor de pe podul nefinisat	12	4																																																																																			
Infrastructura podului																																																																																						
6	Lucrari de consolidarea stilpilor pilelor	9	16																																																																																			
7	Lucrari de consolidarea riglelor pilelor	9	16																																																																																			
8	Lucrari de reparatia culeelor	7	14																																																																																			
Suprastructura podului																																																																																						
9	Demontarea grinzii degradate	13	8																																																																																			
10	Demontarrea grinzilor de pe podul in reparatie si depozitarea in santier	20	3																																																																																			
11	Incarcarea, transportarea si montarea grinzelor pe pile si culee	22	3																																																																																			
12	Reparatia grinzilor	23	12																																																																																			
13	Executarea placii suprabetonate	24	9																																																																																			
14	Lucrari de protectie anticoroziva a suprastructurii podului	36	21																																																																																			
Calea podului																																																																																						
15	Demolarea elementelor caii podului	6	7																																																																																			
16	Executarea elementelor caii podului	25	12																																																																																			
17	Racordarea podului cu drumul	29	12																																																																																			
18	Rampele de acces la pod	29	12																																																																																			
Protectie suprafete.Perete de sprijin. Casiuri. Scari de serviciu																																																																																						
19	Executarea peretelui de sprijin	33	23																																																																																			
20	Executarea conurilor, casiurilor pe taluz si scarilor de serviciu	33	23																																																																																			
21	Executarea lucrarilor de protectie a suprafetelor	33	24																																																																																			
Reamenajarea bretele R6 - M1																																																																																						
22	Lucrari de demolare	25	2																																																																																			
23	Executarea terasamentului	25	3																																																																																			
24	Executarea sistemului rutier, marcajului rutier si montarea indicatoarelor	26	4																																																																																			

Semnatura autorizata, Galeamov I.