

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
de modernizare a sistemului IASSI
în baza proiectului de execuție**

Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova
mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Graficul de execuție
1.	Organizare de șantier clădirea Guvern PMAN, 1	5
2.	Livrare utilaj, material	5
3.	Trasarea cablaj	35
4.	Montarea utilajului (detectoare, boxe, panou de control, amplificator)	20
5.	Programarea si pornirea sistemului	5
6.	Testarea Sistemului	2
7.	Predarea sistemului	3
TOTAL		75

Semnat: _____

Nume: Blaja Irina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: ABI-Grup S.R.L.