

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de instalare a blocului sanitar modular pe terenul cu nr. cad. 011119.182 din or. Singera, str. Vasile Lupu, 1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	SAPTAMANI			
		1	2	3	4
1	Procurarea materialelor	■			
2	Organizare santier	■			
3	Lucrari de construcție placa de beton		■	■	
4	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare		■	■	■
5	Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct		■	■	■
6	Instalare bloc sanitar			■	■
7	Amenajare teritoriu				■
8	Darea în exploatare / documentație de proiect				■

Data completării 02.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!