

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația unor porțiuni de drum din s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă
Primaria Talmaza
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		1	2	3
	1. str.V.Alexandri (I - 3,0 m) 1.1. Varianta alba			
•	Sapatura mecanica la rigole	2 zile		
•	Nivelarea cu autogreder	4 zile		
•	Sapatura mecanica cu autogreder	3 zile		
•	Strat de agregate naturale cilindrate	3 zile		
•	Strat de fundatie	3 zile		
	2. str.V. Alecsandri prelungire(I - 3,0m) 2.1. Varianta alba			
•	Nivelarea cu autogreder	2 zile		
•	Sapatura mecanica cu autogreder	2 zile		
•	Strat de agregate naturale cilindrate	2 zile		
•	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	2 zile		
	3. str. Livezilor (piata) 3.1. Varianta alba (I - 4,0m)			
•	Sapatura mecanica la rigole	2 zile		
•	Nivelarea cu autogreder	2 zile		
•	Sapatura mecanica cu autogreder	2 zile		
•	Strat de agregate naturale cilindrate	2 zile		
•	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	2 zile		
	3.2. Drum din beton			
•	Sapatura mecanica la rigole	2 zile		
•	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator	3 zile		
•	Strat de agregate naturale cilindrate	2 zile		
•	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	2 zile		
•	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	3 zile		
•	Pardoseli din beton	1 zile		
•	Scinduri brute de rasinoase pentru rosturi termice	2 zile		
•	Montare plase sudate	2 zile		
	4. str.Tineretii (I - 4,0 m) 4.1. Varianta alba			

•	Sapatura mecanica la rigole	3 zile		
•	Nivelarea cu autogreder	4 zile		
•	Sapatura mecanica cu autogreder	3 zile		
•	Strat de agregate naturale cilindrate	4 zile		
•	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	4 zile		
Total:		68 zile		

Data completării: 10.04.2024

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL