

PROCES-VERBAL DE FINISARE A LUCRĂRILOR

Nr. 1
Data: 02.03.2026
I. Părțile

Încheiat între:

SRL „Caragenic”, în calitate de Prestator, reprezentată prin Cara Vasile
și
SRL „Mosdrag Succes”, în calitate de Beneficiar, reprezentată prin Dragan Serghei

II Temeiul întocmirii

Prezentul proces-verbal este întocmit în baza Contractului de prestare servicii din 19.01.2026.

III. Obiectul lucrărilor

Executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a depozitului și a 3 construcții.

IV. Stadiul lucrărilor

- 4.1. Lucrările au fost executate integral.
- 4.2. Lucrările corespund cerințelor tehnice și prevederilor contractuale.
- 4.3. Termenul de executare de 45 zile a fost respectat.

V. Valoarea lucrărilor

Valoarea totală a lucrărilor executate constituie: 1 327 543,28 lei.

VI. Constatări

Lucrările au fost verificate și recepționate de către Beneficiar.
Nu au fost constatate neconformități.

VII. Concluzii

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă:

- recepția lucrărilor;
- acceptarea acestora;
- faptul că lucrările sunt finalizate conform contractului.

Semnături:

Prestator:
SRL „Caragenic”

Beneficiar:
SRL „Mosdrag Succes”

