



W

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки			01.02.2021			8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____ Путевой лист серия номер: _____ дата _____					
1. Furnizor: "ENERGOTEL GRUP" SRL, or. Chisinau sos. Balcani 2/2, Iban: MD22ML000000022517094059, BC Поставщик "Moldindconbank" SA suc Centru Chisinau, c/b MOLDM2X309						9. Transportator Перевозчик		ф.к./ код НДС			
2. Cumpărător/beneficiar: SA "Darnic-GAZ", or. Strasen, str. Stefan cel Mare nr.1. bl.A, IBAN MD34ML00000002251524237, B.C. "Moldindconbank" S.A. Suc Strasen, Cod: MOLDM2x324 Покупатель/получатель								с.ф./ nr.TVA 1011600034853 / ф.к./ код НДС 0506670			
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный						4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de receptie a lucrarilor executate pe ianuarie 2021			
5. Punct încărcare Пункт погрузки			Vatra			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки		
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, v-mul serviciilor Количество товаров/активов, услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in or. Calarasi conform contract nr.8 /AC/002/1 din 23.09.2020	serv	1	1 341 386,04	1 341 386,04	0	0,00	1 341 386,04				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)											
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1 341 386,04		1 341 386,04	x x
13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил:											
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) director Chirica Victor											
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
L.S. M.P.											
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)											
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)											
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель											
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
L.S. M.P.											

Victor Chirica



NOTA INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna Ianuarie_2021

		Cod fiscal
Beneficiar		100.....
Antreprenor Lider consortium " DARNIC-GAZ " S.A.		100.....
Antreprenor Partener Consortium " ENERGOTEL-GRUP " S.R.L.		100.....
Denumirea obiectului de executat și adresa		Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.

Se prezintă în fiecare lună de către subantreprenor antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea Obiectului	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.			
Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate nr.1	1341386,04	1341386,04	
Total:	1341386,04	1341386,04	
TVA:	Cota zero	Cota zero	
Total general	1341386,04	1341386,04	



Seș SNGP Seș Seciuru D
 Verificat contem ofesei Muchien Ruf

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea
 sistemelor de aprovizionare cu
 apa si canalizare in localitatea
 Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate
 l 341 386,04 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _Ianuarie_ 2021_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		10. nr. 2-2-1 10.1. Lucrari de constructie 10.1.1. Terasamente				
425	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	33,010	619,10 0,00	20 436,34 0,00
426	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	154,040	118,78 118,78	18 296,79 18 296,79
427	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde toate resursele normei in marime de 40 % din suprafata totala de sprijiniri)	m2	2 423,000	25,83 17,30	62 583,10 41 913,05

1	2	3	4	5	6	7
428	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 60 % din suprafata totala de sprijiniri)	m2	3 634,000	17,30 17,30	62 860,93 62 860,93
429	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	84,420	112,05 35,17	9 459,01 2 969,26
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	2,590	679,50 0,00	1 759,75 0,00
431	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	350,000	21,14 0,00	7 399,70 0,00
432	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,590	90,59 20,75	234,52 53,74
433	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare manuala, h=0.3 m)	m3	276,000	17,87 17,87	4 933,39 4 933,39
434	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	276,000	44,29 43,24	12 225,42 11 935,62
435	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	16,470	187,48	3 087,74

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
436	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	25,300	1 187,52 508,56	30 044,29 12 866,60
		Total capitol:				233 320,98 155 829,38
		10.1.2. Conducte si accesorii				
437	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=200 mm)	m	1 206,000	241,68 22,49	291 462,11 27 119,80
438		Banda de semnalizare	m	1 206,000	0,50 0,00	603,00 0,00
439		Inel distantier, D=200 mm	buc	28,000	52,00 0,00	1 456,00 0,00
440	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	126,000	35,55 8,07	4 478,97 1 017,12
441		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm	buc	138,000	577,00 0,00	79 626,00 0,00
442	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=400 mm)	m	55,000	268,64 16,03	14 775,34 881,62
		Total capitol:				392 401,42 29 018,54
		10.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt				
443	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	1 100,000	27,40	30 136,04

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			16,72	18 393,54
444	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,400	262,56 92,26	22 160,18 7 786,41
445	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,100	709,70 0,00	2 200,07 0,00
446	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,000	227,93 51,89	5 926,28 1 349,24
447	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	123,000	333,67 57,08	41 041,83 7 021,26
		Total capitol:				101 464,40 34 550,45
		10.1.5. Transportarea gunoiului				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	2,160	679,50 0,00	1 467,72 0,00
456	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	411,000	21,14 0,00	8 689,30 0,00
457	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,160	90,59 20,77	195,80 44,86
		Total capitol:				10 352,82 44,86
		Total capitol:				737 539,62 219 443,23
		Total capitol:				737 539,62 219 443,23

1	2	3	4	5	6	7
		11. nr. 2-2-2 Camine de vizitare 11.1. Camine de vizitare 11.1.1. Lucrari de terasament la camine				
458	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,040	619,10 0,00	643,86 0,00
459	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,040	118,78 118,78	598,63 598,63
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	1,040	679,50 0,00	706,68 0,00
461	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	158,200	21,14 0,00	3 344,59 0,00
462	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,040	90,59 20,74	94,16 21,57
463	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	710,000	17,87 17,87	12 690,97 12 690,97
464	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	710,000	44,29 43,24	31 449,45 30 703,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						49 528,34
						44 015,12
		11.1.2. Executarea caminelor				
465	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	41,580	1 677,09 799,74	69 732,96 33 253,39
466	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	6,900	2 090,04 915,06	14 421,59 6 313,94
469	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,16 m3)	buc	63,000	355,00 0,00	22 365,00 0,00
470	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,17 m3)	buc	99,000	310,00 0,00	30 690,00 0,00
471	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,28 m3)	buc	26,000	400,00 0,00	10 400,00 0,00
472	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	63,000	280,00 0,00	17 640,00 0,00
473	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa	buc	78,000	90,00 0,00	7 020,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. KIQ-O-1(0,02 m3)				
474	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	25,000	174,00 0,00	4 350,00 0,00
481		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	132,300	12,50 0,00	1 653,75 0,00
482		Consumul de metale pentru constructia scarilor de acces	kg	1 021,700	12,50 0,00	12 771,25 0,00
483	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,154	1 140,55 371,34	1 316,22 428,53
484		Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	16,000	1 250,00 0,00	20 000,00 0,00
485		Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	47,000	950,00 0,00	44 650,00 0,00
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	13,080	418,77 57,08	5 477,60 746,64
487	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pereu)	m3	8,370	1 492,82 491,84	12 494,59 4 116,69
		Total capitul:				
						274 982,96 44 859,19
		Total capitul:				
						324 511,30 88 874,31
		Total capitul:				
						324 511,30 88 874,31

1	2	3	4	5	6	7
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			1 062 050,92
		Asigurarea sociala	24,00 %			73 996,21
		Cheltuieli pentru transportul materialele	4,00 %			25 326,06
		Cheltuieli de regie	10,00 %			116 137,32
		Beneficiul de deviz	5,00 %			63 875,53
		Total	100,00 +			1 341 386,04
						1 341 386,04
		TOTAL:				308 317,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțiu)

Antreprenor general,
(Partener consorțiu)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

Agencia de Dezvoltare Regională Centru
(denumirea)

Directorul:

Filaret MEREACRE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

Directorul:

Victor CHIRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

Directorul:

Viorel JARDAN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Pregelza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Departamentul de construcție al GIZ – Adrian Stranzenbach

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan

