

din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstrucție a imobilului amplasat în mun. Chișinău, str. Mesager, 5/5
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						
		Luna						
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie			
1.	Organizare de șantier							
2.	Capitolul 1. Lucrari de constructie: Capitolul 1.1. Demontari Capitolul 1.2. Pardoseli Capitolul 1.3. Tavane Capitolul 1.4. Inchideri Capitolul 1.5. Tamplarie Capitolul 1.6. Pereti	10.08.2023	-----	-----	27.11.2023			
3.	Capitolul 1.7. Acoperis	10.08.2023	30.09.2023					

...	Capitolul 1.8. Fatada Capitolul 1.9. Pereu Capitolul 1.10. Evacuare gunoi	21.08.2023	-----	15.10.2023				
	Construcții beton armat Capitolul 1. Fundamente Fm1-3 buc; Capitolul 2. Pereti si centura monolita; Capitolul 3. Constructii din metal	10.08.2023	30.09.2023					
	Încălzire. Ventilare. Condiționare, Utilaj		01.09.2023		15.11.2023			
	Iluminat electric interior. Echipament electric de forță	10.08.2023			10.11.2023			
	Rețele de alimentare cu apă și canalizare; Rețele exerioare de alimentare cu apă	21.08.2023		31.10.2023				

	Rețele exeriore de alimentare cu energie electrică	10.08.2023	15.09.2023					
	Utilaj (Rafturi mobile)				01.11.2023 27.11.2023			
	Amenajarea teritoriului			15.10.2023	15.11.2023			

Semnat: _____

Nume: GUTAN Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “7 SERVICII IMOBILIARE”