

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație a Holului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		Iulie	Iulie	Iulie	August	August
1.	Organizarea șantierului, montarea schelei, lucrări de demolare, săpături și executarea fundațiilor pentru instalații	1-6 zile				
2.	Lucrări la instalațiile de canalizare și încălzire, reparații ale pereților și tavanelor (grunduire, tencuire, armare cu plasă)		Ziua 7 – Ziua 13			
3.	Gletuire, aplicarea tencuielilor decorative și executarea vopsitoriilor interioare			Ziua 14 – Ziua 20		
4.	Executarea stratului suport, montarea pardoselilor din granit ceramic și a plintelor				Ziua 21 – Ziua 27	
5.	Curățenia șantierului, evacuarea deșeurilor, verificarea calității și recepția lucrărilor					Ziua 28 – Ziua 30

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: