

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație și construcția trotuarelor din s. Berezlogi, r-nul Orhei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare		Săptămîna 1		
2.	Lucrări pregătitoare: Săpături mecanizate + transportare pământ Pregătire platformei		Săptămîna 1		
3.	Execuatarea stratului de fundație din pietriș (sub borduri)		Săptămîna 2		
	Montarea bordurilor mari		Săptămîna 2		
4.	Montarea bordurilor mici		Săptămîna 3		
5.	Execuatarea stratului de fundație din pietriș (sub borduri)		Săptămîna 4		
6.	Montarea pavajului + început rostuire		Săptămîna 4	Săptămîna 1 Săptămîna 2	
7.	Finisaje Rostuire (finalizare) Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar			Săptămîna 3	

***Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în conformitate cu termenul limită din anunțul de participare!**

Data: 09.06.2026

Nume: Umaneț Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”