



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu în clădirea administrativă din str. PMAN nr.1
(denumirea lucrărilor)

Nr.de zile	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	<i>Bunurile vor fi livrate și Serviciile aferente vor fi prestate în termen de 90 zile conform cerințelor tehnice și cantităților specificate în Documentația de atribuire</i>
Ziua 1	Categoria de lucrări: Organizare șantier	
Zilele 2–5	Categoria de lucrări: Analiza documentației tehnice și trasarea pozițiilor de instalare.	
Zilele 6–15	Categoria de lucrări: Executare trasee pentru cabluri și lucrări pregătitoare.	
Zilele 16–30	Categoria de lucrări: Pozare cabluri pentru sistemul de semnalizare la incendiu.	
Zilele 31–45	Categoria de lucrări: Montare dispozitive de detecție și alarmare.	
Zilele 46–55	Categoria de lucrări: Instalare echipamente principale și realizare conexiuni.	
Zilele 56–65	Categoria de lucrări: Conectare și integrare sistem în rețea.	
Zilele 66–75	Categoria de lucrări: Programare și configurare sistem.	
Zilele 76–85	Categoria de lucrări: Testare funcțională și verificare integrală a sistemului.	
Zilele 86–90	Categoria de lucrări: Instruire personal, întocmire documentație finală și recepție lucrări.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65