

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

("Instalarea iluminatului stradal pe drumul între localitățile Calfa și Calfa Nouă"),

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Lunile							
		Septembrie	Octombrie						
1.	Organizare de șantier	4 zile calendaristice							
2	Coordonarea cu toate instanțele traseul	20 zile calendaristice							
2.	Montarea pilonilor	6 zile calendaristice	10 zile calendaristice						
3.	Montarea cablului cu felinare		18 zile calendaristice						
4.	Racordarea sistemului nou la rețeaua existentă		3 zile calendaristice						

Data completării: __27.08.2023__

Semnat: _____

Nume/prenume: __Bucatari Mihail__

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL ECONING__